

(別 添)

発 国 教 総 第 3 5 3 号

平 成 2 6 年 9 月 2 9 日

文部科学大臣 殿

宮崎県国富町長 河 野 利 美 印

施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8の1に基づき、施設整備計画における事後評価の結果を報告します。

施設整備計画 事後評価シート(総括票)

※この総括票については、計画年度終了時点における施設整備計画(計画を変更しているものについては、最終変更後の計画)に基づいた事後評価の結果を記入すること。
また、その評価を行った施設整備計画を添付すること。

1 公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標の達成状況について

①地震、津波等の災害に備えるための整備

【達成状況】

<input type="radio"/> 計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

(耐震化率の目標に対する達成状況)

学校区分	耐震化率(%)	
	目標	達成状況
小学校	100.0	100.0
中学校	100.0	100.0
高等学校		
特別支援学校		
幼稚園		

【所見】

森永小学校の南校舎における防災機能強化事業については、計画どおり実施することができた。本事業を実施したことにより、課題であった外壁の劣化及びひび割れが修復され、地震等による落下防止対策を図るという目標が達成される結果となった。
他方、地域住民からは、他小中学校の外壁劣化によるひび割れ等の改善も進めるべきであるとの指摘がなされ、それを踏まえ次年度以降は、公立小中学校の防災機能強化に重点を置き、防災拠点となる学校施設の整備を推進していくこととする。

②防犯対策など安全性の確保を図る整備

【達成状況】

<input checked="" type="checkbox"/> 計画どおり実施できた。
<input checked="" type="checkbox"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input checked="" type="checkbox"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

該当無し

③教育環境の質的な向上を図る整備

【 達 成 状 況 】

<input type="radio"/>	計画どおり実施できた。
<input type="radio"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input type="radio"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

本庄小学校及び八代小学校の屋内運動場における大規模改造(老朽)については、計画どおり実施することができた。本事業を実施したことにより、課題であった外壁のモルタル劣化及びひび割れ、内壁の板の劣化等、建築年数の経過による老朽化改善を図るという目標が達成される結果となった。

他方、地域住民からは、建築から20年以上経過している学校施設が多数存在し、外壁劣化によるひび割れ等の老朽化対策を進めるべきであるとの指摘がなされており、それを踏まえ学校施設整備計画を見直しながら、今後も公立小中学校の老朽化対策に重点を置きつつ、教育施設としての環境整備にも積極的に取り組んでいくこととする。

④施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【 達 成 状 況 】

<input checked="" type="checkbox"/>	計画どおり実施できた。
<input checked="" type="checkbox"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input checked="" type="checkbox"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

該当無し

2 事後評価の時期及び方法について

平成25年10月11日に本町教育委員会教育総務課において、事後評価を実施した。事後評価シートの内容については、本町教育委員会ホームページで公表する。

3 事後評価の総合所見及び今後の施設整備計画への反映等について

施設整備計画に計画していた事業について、すべて計画どおり実施できた。今回の工事により、児童が安全・安心して学習できる環境が整備できた。
次年度以降については、建築年数が経過している学校が多くあるため、長期的な施設整備計画を立て、計画的かつ効率的な事業の実施を推進し、さらなる教育環境の整備を図ることとする。

施設整備計画 事後評価シート(個別票)

1 計画名称 国富町公立学校施設整備計画

都道府県名	宮崎県
市町村名	国富町

2 計画作成主体 国富町

3 計画期間 平成24年度

4 個別事業一覧

※この個別票については、計画の変更に伴い取り下げた事業も含めて、施設整備計画に計上したことのある全ての事業を計上すること。

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業実施の有無	(事業を実施した場合) 竣工年月日	(事業を実施しなかった場合) 実施できなかった理由及び今後の方針		施設整備計画の変更		備考
								事由	変更年月日	事由	変更年月日	
本庄小学校	③	0602	大規模改造(老朽)	屋	S	有	平成25年9月25日					
八代小学校	③	0602	大規模改造(老朽)	屋	S	有	平成25年9月25日					
森永小学校	①	2201	防災機能強化	校	—	有	平成25年8月30日					